Félix constructions sa Route de la Pâle 14 1026 Denges Suisse Tél. +41 21 706 31 31 Fax +41 21 706 31 32 info@felix-constructions.ch www.felix-constructions.com



Félix / Managing creativity

### Fiche Qualité - Eléments

Projet: 117'009 ONU, Genève

Auteur: cepa

Zone : Toutes les zones

Fréquence de contrôle : Tous les éléments





Etape MC	Contrôle	Effectué par	Ďate
1,7 ,8.2,	Contrôle visuel des profils et tôles avant l'assemblage. Contrôle des côtes d'usinage	Denis	15.10.19
8.3 ,8.4 + 8.14	Nettoyage des profils usinés		
	Pré assemblage des montants et traverses		
8.5, 8.6,	Chaine d'Assemblage A	Hull	16-10,19
8.7, 8.8	Assemblage du squelette de l'élément principal	0	
	Nettoyage des raccords	~ .	18 10 10
8.10	Pose du joint médian	Denis	18-10-16
0.20	Pose du joint d'étanchéité	Chahon	
8.12	Pose du panneau supérieur extérieur et intérieur avec isolation	r -	22-10
0.22	Etanchéifié la tôle intérieure avec du silicone	unhos	,
9.2 +	Montage des charnières et des gâches	1	20 10 10
9.6, 11	Pose de l'ouvrant	fores as	22.10.17
0.0,	Finition du joint de parclose après soufflage de la feuillure	11:0	
8.13 +	Pose du joint vulcanisé extérieur	Merail.	05/01/0
13	Installation du store et des buses		23,10,19
	Essai manuel du fonctionnement du store		11/00
8.2.1	Montage du crochet. Couple de serrage : 50 Nm	Mical	22.10.10)
14, 15	Nettoyage de la cavité et du contre-cadre fixe	Severy	23-10
13,	Fixation du contre-cadre fixe	Mus /P	
10.4,	Pose du joint vulcanisé sur le contre-cadre fixe	1 louis	93-10
14, 15	Nettoyage final	Jevenny	63.1
	Test de pression de l'élément	Voir « fiche	
17		qualité -	
- 4		Pression »	

Cartouche en cas de NCR sur élément/ Après signature CDP photocopie à faire pour CDP

#### **BV UNO Genf**

Kunde: Storama AG

## Prüfprotokoll der Sonnenschutzanlage:

- Bauteile geprüft auf Sauberkeit, partikelfrei, entfettet, etc.
- Korrekte Position Getriebe (Prüfdorn, Maß, Austritt)
- Sachmerkmale (Farbe, Fertigbreite, Fertighöhe,...)
- Verschraubung Anschlussstücke mit Gewindesicherung, rückstandsfrei
- Aufzugsband nicht ausgedreht, Leiterkordel in Omega eingehängt
- Lamellen + Lamellenstanzungen in Ordnung (nicht außermittig)
- Endkappen Unterschiene mit Nieten gesichert
- Korrektes Wendelager (grauer Deckel ohne Zylinder und Rippen
- Beschädigungen in der Oberfläche (Kratzer, Dellen,...)
- Schräglauf, Schrägpaketierung
- Obere Endlage angefahren
- K Funktionsprüfung

Bestellnr.	Pos.	ID-Nummer	
2183446 UN	A1000	20498	
Informationen F	a. Storama		

 Informationen

 2687588
 23
 20.03.2019
 LL43

 Auftragsnr.
 Pos.
 Datum
 Geprüft

JA-065 - 1 - 12.03.2019 - Fach 3

Félix constructions sa Route de la Pâle 14 1026 Denges Suisse

Félix

info@felix-constructions.ch www.felix-constructions.com

Félix / Managing creativity

## Fiche Qualité – Pression en production

	Contrôle	Contrôlé par	Date
XXX	Test de mise en pression de la cavité :  Vérifié que lors d'une entrée d'air de 0.3 ± 0.02 l/min il y ait bien une surpression d'au moins 30 Pa  Pression relevée :	Moguel	23-10-19

# Cartouche en cas de NCR sur élément / Après signature CDP photocopie à faire pour CDP ⇒ voir au verso

N° Article N° Position	Type de Défaut	Accord Libération CDP Signature Date	Réparation sur Site / Date

Félix constructions sa

Route de la Pâle 14 1026 Denges Suisse Tél. +41 21 706 31 31 Fax +41 21 706 31 32

info@felix-constructions.ch www.felix-constructions.com

## Félix / Managing creativity Fiche Qualité - Ouvrant

Projet: 117'009 ONU, Genève Auteur: CALE

Zone: Toutes les zones Type: Ouvrant

Fréquence de contrôle : Tous les éléments



	Contrôle	Contrôlé par	Date
9.1 9.3	Montage du cadre de l'ouvrant : Contrôle visuel des profils et côtes d'usinage Dégraissage Assemblage du cadre par sertissage des angles Nettoyage des angles, Pose du joint pare vapeur	BLETA METOUR VICTOR	238,16
9.2-9.3	Montage des ferrures : Pose des crémones, tringles, butées de tringles, patins à ressort avec bille et charnières Pose du joint d'étanchéité	ticel	26.8,16
9.4	Mise en gabarit : Contrôle des diagonales du cadre dans le gabarit en bois Nettoyage de l'embrasure du cadre avec du Cleaner P et appliquer du Sika Aktivator 205	Denis	26.8,19
9.5	Montage du verre : Contrôle du verre Nettoyage du bord de verre et application de Cleaner P Pose du verre, mise en place des cales en POM et de la mousse de fond de joint	Pecho	9
9.5	Collage du verre : Application de la colle structurelle Sika SG-500 sur tout le pourtour du verre pour garantir l'étanchéité Nettoyage de l'excédent de colle	Cis	1
9.6	Parcloses: Ajustages des parcloses Pose du joint de bourrage après séchage, avec jonction dans un angle	Vist	U



FEL!

#### Félix constructions sa

Route de la Pâle 14 1026 Denges Suisse Tél. +41 21 706 31 31 Fax +41 21 706 31 32

info@felix-constructions.ch

www.felix-constructions.com



Félix / Managing creativity

## Fiche Qualité - Contre Cadre Fixe

Projet: 117'009 ONU, Genève	Auteur : CALE
Zone : Toute les zones	Type: Contre cadre fixe
Fréquence de contrôle : Tous les élément	S
	·
4. 0.	

	Contrôle	Contrôlé par	Date
10.1	Montage du contre cadre : Contrôle visuel des profils Dégraissage	Micael	410
	Assemblage du cadre par sertissage des angles Nettoyage des angles	Pedro	14670
10.2	Mise en gabarit :  Nettoyage de la surface de collage du cadre avec du Cleaner P et appliquer du Sika Aktivator 100  Pose du joint distanceur entaillé dans les angles et raccord en Z en partie base du contre cadre fixe.  Collage de l'étiquette de l'élément en bas pour identifier où est le raccord Z		
10.3	Montage du verre : Contrôle du verre Nettoyage de la surface de collage du verre avec du Cleaner P Réglage du verre sur le cadre avec les 4 excentriques		
10.3	Collage du verre: Application de la colle structurelle Sika SG-500 sur tout le pourtour du verre pour garantir l'étanchéité Nettoyage de l'excédent de colle Contrôle du joint distanceur		
10.4	Pose du joint périphérique vulcanisé : A effectuer après séchage du Sika SG-500 Contrôle de la qualité des angles vulcanisés		

Cartouche en cas de NCR sur élément / Après signature CDP photocopie à faire pour CDP

N° Article N°Position	Type de Défaut	Accord Libération CDP Signature Date	Réparation sur Site / Date

#### Félix constructions sa

Route de la Pâle 14 1026 Denges Suisse Tél. +41 21 706 31 31

Fax +41 21 706 31 32 info@felix-constructions.ch

www.felix-constructions.com



#### Félix / Managing creativity

### Fiche Qualité - Pression sur site

Projet	: 117'009 ONU, Genève	Auteur :Yadu
Zone	: Toutes les zones	
Fréqu	ence de contrôle : Tous les éléments	
	Numéro de Lot	A Cockement (b)
	Contrôle	Contrôlé par Date
xxx	Test de mise en pression de la cavité : Vérifié que lors d'une entrée d'air de 0.3I/min il y surpression d'au moins 25 Pa  Pression relevée :	Vadu LO.11.19

# Cartouche en cas de NCR sur élément / Après signature CDP photocopie à faire pour CDP ⇒ voir au verso

N° Article N° Position	Type de Défaut	Accord Libération CDP Signature Date	Réparation sur Site / Date
		-	

Une fois le contrôle final exécuté, cette fiche doit accompagner l'élément.